

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE SULL’EDIFICIO CASA SOCIALE” - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL TECNICO PROGETTISTA E D.L. ING. SILVANO BERTOLDI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sugli edifici: Municipio p.ed. 6, Scuole p.ed. 355 e Casa Sociale p.ed. 44/2 in C.C. Castelfondo;

Vista la determinazione del Segretario Comunale n.ro 63 dd. 23.10.2012 con la quale è stato incaricato il dott. ing. Silvano Bertoldi con studio in Fondo per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dell’opera in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 100 dd. 08.11.2012, immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo “Realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sull’edificio: Casa Sociale in p.ed. 44/2 nel C.C. di Castelfondo” redatto dall’ing. Silvano Bertoldi con studio in Fondo, nell’importo complessivo di Euro 29.500,00.= così distinto: Euro 16.478,04.= per lavori a base d’appalto (comprensivi di Euro 796,30.= per oneri per la sicurezza) ed Euro 13.021,96= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.ro 60/2012 dd. 20.11.2012, si è approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di “Realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sull’edificio: Casa Sociale in p.ed. 44/2 nel C.C. di Castelfondo” per un importo complessivo dei lavori pari ad € 29.500,00.=;

Considerato che in data 21.11.2012 è stato affidato il lavoro di “Realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sull’edificio: Casa Sociale” previo sondaggio informale, in economia art. 52 comma 9 della L.P. 10 settembre 1993 n° 26 (sistema dell’affido diretto) alla Ditta “Elettroenergy S.n.c” con sede in Don via Carraia, 10, che ha offerto il ribasso percentuale unico del 23,10% (diconsi puntiventitrevoladiecipercento) sul prezzo soggetto a ribasso d’asta di €uro 15.681,74.= e quindi per un importo lavori di €uro 12.059,26.= oltre gli oneri della sicurezza di €uro 796,30.= per un importo contrattuale complessivo di €uro 12.855,56.=;

Visto il “Foglio Patti e Condizioni”, prot. n. 3549 Registro atti privati n.ro 133, stipulato in data 21.11.2012, tra i signori Daniela Sofia, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e il Sig. Endrici Michele, che interviene nel contratto in qualità di legale rappresentante della ditta “Elettroenergy S.n.c” con sede in Don via Carraia, 10;

Visto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.ro 05 dd. 10.01.2013, esecutiva, si è approvata la perizia di assestamento del quadro economico rimanendo invariati gli importi dei lavori;

Preso atto che dal certificato di regolare esecuzione riferito all’impianto installato sull’edificio CASA SOCIALE, emesso dal direttore dei lavori ing. Silvano Bertoldi, prot. n. 1025 dd. 21.03.2013, risulta che le opere sono state eseguite a regola d’arte dalla Ditta “Elettro Energy S.n.c” e in conformità al progetto ed emerge un importo finale dei lavori da riconoscere alla ditta di €uro 12.855,56.= + IVA;

Rilevato che la Ditta Elettroenergy S.n.c. ha presentato in data 16.01.2013 le seguenti fatture:

- n.ro 2/A dd. 04.01.2013, agli atti sub. prot. n.ro 212, che espone un importo di €uro 12.855,56 + IVA per l’impianto installato sull’edificio Casa Sociale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 32 dd. 11.04.2013, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Lavori di “realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sugli edifici municipio - scuola elementare e casa sociale”. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.” e dato atto che in tale sede si è proceduto a liquidare le competenze relative alla ditta appaltatrice;

Vista altresì la fattura di data 25.09.2013 n.21/13 emessa dall’Ing. Silvano Bertoldi con studio in Fondo e relativa al saldo delle competenze del professionista relativa alla progettazione e direzione lavori relative a tutti e tre gli interventi cui fa riferimento la deliberazione testé citata. Documento che evidenzia un importo complessivo, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA e al lordo della ritenuta di acconto, pari a €uro 1.914,01.=;

Ritenuto di doversi procedere alla liquidazione di dette competenze;

Visto il quadro economico complessivo relativo ai lavori di cui trattasi, reso dal D.L. ing. Silvano Bertoldi in data 28.10.2013 al n.ro 3576, che costituirà in allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che espone una spesa complessiva pari a €uro 21.105,00.=, con un risparmio sulla spesa definitivamente preventivata ed approvata, pari ad €uro 8395,00;

Ritenuto ora di approvare la contabilità finale dei lavori così come redatta dal Direttore dei Lavori ing. Silvano Bertoldi e resa all’Amm.ne in data 28.10.2013 al n.ro 3576 ed in particolare l’allegato quadro economico complessivo;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ed in ordine alla regolarità contabile comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, resa Responsabile dell’ufficio finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Vista la deliberazione consiliare n.ro 04 dd. 28.03.2013, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013-2015 e relativi allegati”;

Vista altresì la deliberazione giuntale n.ro 67 dd 08.07.2013, avente per oggetto: “approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2013”;

Visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n.3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. Di **approvare**, per le ragioni di cui in premessa, la Contabilità finale dei lavori e il relativo quadro economico complessivo, agli atti sub 3576 dd. 28.10.2013, redatti dall’ ing. Silvano Bertoldi relativi ai lavori di “Realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sull’edificio: Casa Sociale in p.ed. 44/2 in C.C. di Castelfondo” . Elaborati che evidenziano una spesa complessiva per i lavori pari ad €uro 21.105,00.=, con un risparmio complessivo sulla spesa impegnata pari ad €uro 8.395,00.=.
2. Di **dare atto** che il quadro economico complessivo relativo ai lavori ora approvato, verrà allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di **liquidare e pagare** al progettista e direttore dei lavori ing Silvano Bertoldi con Studio in Fondo (TN), l’importo di complessivi € 1.914,01.= (contributo previdenziale ed oneri fiscali inclusi), da assoggettare a ritenuta di acconto come da fattura dd. 25.09.2013 agli atti sub. prot. n. 3577 dd 28.10.2013.
4. Di **dare atto** che la spesa di cui al precedente punto 3 pari ad Euro 1.914,01 risulta già coperta con i precedenti impegni come da proprie deliberazioni n.ro 17 dd. 10.04.2012 e n.ro 59 dd. 07.06.2012 all’intervento n. 2010505 - capitolo PEG n. 3038 del bilancio di previsione E.F. 2013 in conto, gestione residui passivi 2012.
5. Di **subordinare** la liquidazione di cui al precedente punto 3) alla verifica degli adempimenti in ordine agli obblighi retributivi, contabili, assicurativi e antinfornistici.

6. Di **dare atto** che è stata realizzata una minore spesa pari a €uro 8.395,00.= rispetto alla somma impegnata.
7. Di **autorizzare** il Responsabile dell'Ufficio Finanziario allo stralcio dei residui passivi in conto esercizio finanziario 2012 all'intervento n. 2010505 del bilancio di previsione E.F. 2013 - capitolo PEG n. 3038, per economia di spesa.
8. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l'avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
9. Di **dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi della L.R. 04.01.1993 n.ro 1 e s.m.
 - Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della Legge 06.12.1971 n.ro 1034;
 - In alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199