

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 107 dd. 07.11.2013.

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE SULL’EDIFICIO SCUOLE” - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sugli edifici: Municipio p.ed. 6, Scuole p.ed. 355 e Casa Sociale p.ed. 44/2 in C.C. Castelfondo;

Vista la determinazione del Segretario Comunale n.ro 63 dd. 23.10.2012 con la quale è stato incaricato il dott. ing. Silvano Bertoldi con studio in Fondo per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dell’opera in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 99 dd. 08.11.2012, immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo “Realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sull’edificio: Scuole in p.ed. 355 nel C.C. di Castelfondo” redatto dall’ing. Silvano Bertoldi con studio in Fondo, nell’importo complessivo di Euro 29.800,00.= così distinto: Euro 15.756,32.= per lavori a base d’appalto (comprensivi di Euro 1.033,95.= per oneri per la sicurezza) ed Euro 14.043,68.= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.ro 58/2012 dd. 13.11.2012, si è approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di “Realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sull’edificio: Scuole in p.ed. 355 nel C.C. di Castelfondo” per un importo complessivo dei lavori pari ad € 29.800,00.=;

Considerato che in data 20.11.2012 è stato affidato il lavoro di “Realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sull’edificio: Scuole” previo sondaggio informale, in economia art. 52 comma 9 della L.P. 10 settembre 1993 n.ro 26 (sistema dell’affido diretto) alla Ditta “Elettroenergy S.n.c” con sede in Don via Carraia, 10, che ha offerto il ribasso percentuale unico del 25,63% (diconsi puntiventicinquevirgolasessantatrepercento) sul prezzo soggetto a ribasso d’asta di Euro 14.722,37.= e quindi per un importo lavori di Euro 10.949,03.= oltre gli oneri della sicurezza di Euro 1.033,95.= per un importo contrattuale complessivo di Euro 11.982,98.=;

Visto il “Foglio Patti e Condizioni” prot. n. 3529 Registro atti privati n.ro 132, sottoscritto in data 21.11.2012 dai signori Daniela Sofia, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e il Sig. Endrici Michele, che interviene nel contratto in qualità di legale rappresentante della ditta “Elettroenergy S.n.c” con sede in Don via Carraia, 10;

Visto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.ro 04 dd. 10.01.2013, esecutiva, si è approvata la perizia di assestamento del quadro economico rimanendo invariati gli importi dei lavori;

Preso atto che dal certificato di regolare esecuzione riferito all’impianto installato sull’edificio Scuola Elementare, emesso dal direttore dei lavori ing. Silvano Bertoldi, prot. n. 1024 dd. 21.03.2013, risulta che le opere sono state eseguite a regola d’arte dalla Ditta “Elettroenergy S.n.c” e in conformità al progetto ed emerge un importo finale dei lavori da riconoscere alla ditta di Euro 11.982,98.= + IVA;

Rilevato che la Ditta Elettroenergy S.n.c. ha presentato in data 16.01.2013 le seguenti fatture:
- n.ro 3/A dd. 04.01.2013, agli atti sub. prot. n.ro 210, che espone un importo di EURO 11.982,98 + IVA per l’impianto installato sull’edificio Scuola Elementare;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 32 dd. 11.04.2013, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “*lavori di “realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sugli edifici municipio - scuola elementare e casa sociale”.* Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.” e dato atto che in tale sede si è proceduto a liquidare le competenze relative alla ditta appaltatrice;

Visto il quadro economico complessivo relativo ai lavori di cui trattasi, reso dal D.L. ing. Silvano Bertoldi in data 28.10.2013 al n.ro 3576, che costituirà un allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che espone una spesa complessiva pari a Euro 24.296,56.= con un risparmio sulla spesa definitivamente preventivata ed approvata pari ad Euro 5.503,44.=;

Ritenuto ora di approvare la contabilità finale dei lavori così come redatta dal Direttore dei Lavori ing. Silvano Bertoldi e resa all’Amm.ne in data 28.10.2013 al n.ro 3576 ed in particolare l’allegato quadro economico complessivo;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ed in ordine alla regolarità contabile, resa Responsabile dell’ufficio finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Vista la deliberazione consiliare n.ro 04 dd. 28.03.2013, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013-2015 e relativi allegati”;

Vista altresì la deliberazione giuntale n.ro 67 dd 08.07.2013, avente per oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2013”;

Visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n.3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. Di **approvare**, per le ragioni di cui in premessa, la Contabilità finale dei lavori e il relativo quadro economico complessivo, agli atti sub. 3576 dd. 28.10.2013, redatti dall’ ing. Silvano Bertoldi relativi ai lavori di “Realizzazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione sull’edificio: Scuole in p.ed. 355 in C.C. di Castelfondo”. Elaborati che evidenziano una spesa complessiva per i lavori pari ad Euro 24.296,56=, con un risparmio complessivo sulla spesa impegnata par ad € 5.503,44.=.
2. Di **dare atto** che il quadro economico complessivo relativo i lavori ora approvato, verrà allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di **dare atto** che è stata realizzata una minore spesa pari a Euro Euro 5.503,44= rispetto alla somma impegnata.
4. Di **autorizzare** il Responsabile dell’Ufficio Finanziario allo stralcio dei residui passivi in conto esercizio finanziario 2012 all’intervento n. 2010505 del bilancio di previsione E.F. 2013 - capitolo PEG n. 3038, per economia di spesa.
5. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
6. Di **dare evidenza** che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi della L.R. 04.01.1993 n.ro 1 e s.m.
 - Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della Legge 06.12.1971 n.ro 1034;
 - In alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199